



# LOTTI & PARTNERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via VENETO N°8 48121 RAVENNA

P.IVA-c.F 02095600397 TEL +390544404262 CELL 393393051205

INFO@SLOTTI.IT - TECNICO@SLOTTI.IT - AMMINISTRAZIONE@SLOTTI.IT - WWW.SLOTTI.IT

EDILIZIA (CIVILE, ARTIGIANALE, INDUSTRIALE), PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE, IMPIANTI (RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IMPIANTI ELETTRICI), MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PREVENZIONE INCENDI, ISOLAMENTO TERMICO E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, PERIZIE E STIME (EDILI, IMPIANTISTICHE, INDUSTRIALI, MECCANICHE, CINEMATICHE, ETC), SICUREZZA DEI LAVORATORI, SICUREZZA CANTIERI, RUMORE LAVORATORI, ACUSTICA CIVILE E AMBIENTALE, OFFSHORE-ONSHORE, INTERIOR DESIGN...

## PROGETTO ESECUTIVO

dei "Lavori di riqualificazione dell'impianto polivale  
outdoor sito in Viterbo via Dora Riparia per la  
realizzazione di uno skate park" - C.U.P.:  
D85B24000020004

**ELAB.21**

**OGGETTO:** CRONOPROGRAMMA

**UBICAZIONE:** Via della Biga di Castro angolo Strada Capretta - Santa B

**COMMITTENTE:** Comune di Viterbo



**IL COMMITTENTE**

**IL TECNICO**



COMUNE DI VITERBO  
Protocollo Arrivo N. 27539/2026 del 06-03-2026  
Allegato 10 - Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

A	Prima emissione	25/02/2026	M.M.	Lotti A.	Lotti A.
N.	REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
n.	Revision	Date	Edited	Checked	Approved

CRONOPROGRAMMA SKATEPARK VITERBO

Realizzazione skatepark	Durata in settimane (189gg solari)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
installazione cantiere e recinzione		■																											
bonifica ordigni bellici		■																											
scotico del piano di campagna		■																											
spostamento alberature			■	■																									
scavi e sezione obbligata per meteoriche			■																										
posa pozzetti per scarico acqua			■																										
posa tubazioni per scarico acqua			■																										
reinterro trincee scavo tubazioni			■																										
tracciamenti strutture			■																										
realizz.ne profilati metallici per spigoli			■	■	■																								
realizz.ne dime di legno (casserature) curvilinee			■	■	■																								
casseratura e armatura fondazioni					■	■																							
casseratura e armatura muri								■	■	■																			
getto fondazioni								■																					
getto muri											■																		
esec. rilevati in stabilizzato e costipamento												■	■																
posa elementi in ferro lavorato per spigoli														■	■														
posa armatura pav. curvilinei ed inclinati															■	■					■								
posa casseri per pav. curvilinei ed inclinati																■	■												
getto esec. pav. curvilinei+inclinati e lisciatura																	■	■	■	■	■	■	■	■					
posa armatura e casseri per pav. orizzontali																							■						
posa bordo piscina																								■					
getto esecuzione pav. orizzontali e lisciatura																								■	■	■			
eventuali reinterri con terreno esterni																												■	
sgombero cantiere																													■